Ocolul Silvic Flamanzi
OCOLUL SILVIC FLĂMÎNZI

22.06.2026
APROBAT
Director,
Ing. Havris Marius

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2600008500590

Unitate de Producție: III - Bahlui
Denumire A.P.V: Coasta Surii 23 B%-1 / 87

Suprafață totală act - (ha): 2.8
Tratament: T. PROGRESIVE (RACORDARE), ÎMPĂDURIRI
Natura Produsului: PRINCIPALE CODRU
Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE
Data inventarierii: 15.06.2026
Anul exploatării: 2027
Procedeul de inventariere: FIR CU FIR
Ciocan forma FĂRĂ DISPOZITIV nr.: BTFL8
Accesibilitate: 0-250

Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
Stâncării pe - (ha):	Rășinoase		
Arbori putregăioși - (buc): 1	FAG	313	175.07
cu un volum de - (mc): 0.72	Quercinee	111	242.4
Iescarii - (buc): 12	Diverse tari	407	164.62
cu un volum de - (mc): 2.84	Diverse moi	60	20.42
	Total:	891	602.51

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
FAG	48.58	39.43		5.14	4.23	4.17	4.78	106.33	5.80	62.94	10.52	175.07
CARPEN		27.74		16.69	16.36	11.87	7.48	80.14	7.30	57.05	11.16	144.49
SORB		0.54		0.70	0.59	0.39	0.27	2.49	0.25	2.43	0.25	5.17
CIREȘ						0.04	0.07	0.11	0.02	0.09	0.02	0.22
TEI PUCIOS	0.25	2.02		0.75	0.82	0.81	0.93	5.58	1.47	8.48	1.14	15.53
ULM DE MUNTE					0.10	0.20	0.07	0.37	0.08	0.29	0.06	0.74
FRASIN	0.31	0.14		0.03	0.01			0.49	0.09	3.26	0.11	3.84
JUGASTRU		1.63		0.77	0.94	0.63	0.53	4.50	0.68	2.96	0.69	8.14
GORUN (S)	19.35	33.89		5.15	2.72	0.97	0.21	62.29	8.92	27.67	3.87	98.88
STEJAR PEDUNCULAT (S)	46.24	27.92		2.86	0.81	0.18	0.03	78.04	14.52	50.96	7.18	143.52
PALTIN DE CÂMP		0.73		0.30	0.18	0.09	0.01	1.31	0.12	0.59	0.10	2.02
SALCIE ALBĂ (L)	0.13	0.52		0.22	0.16	0.11	0.03	1.17	0.22	2.95	0.30	4.34
SALCIE CĂPREASCĂ					0.11	0.04	0.02	0.17	0.03	0.35	0.04	0.55
TOTAL	114.86	134.56		32.61	27.03	19.50	14.43	342.99	39.50	220.02	35.44	602.51

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințiș utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție	H.	
23 B	2.80	13.34	126	14.00	80.00	2.40	8Fa1Go1Dt	0.80	602.51

U.A.	FA	CA	SB	CI	TEP	ULM	FR	JU	GO (S)	ST (S)	PA	SA (L)	SAC	Volum
23 B	175.07	144.49	5.17	0.22	15.53	0.74	3.84	8.14	98.88	143.52	2.02	4.34	0.55	602.51
Total	175.07	144.49	5.17	0.22	15.53	0.74	3.84	8.14	98.88	143.52	2.02	4.34	0.55	602.51

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creștere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
23 B	FA	19.61	34.59	19.93	19.93	126	0.56	313	1.47	48.58	39.43		5.14	4.23	4.17	4.78	5.80	62.94	10.52	175.07
	CA	21.77	25.24	17.33	17.33	126	0.42	348	0.90		27.74		16.69	16.36	11.87	7.48	7.30	57.05	11.16	144.49
	SB	21.13	21.13	15.54	15.54	126	0.32	16	0.01		0.54		0.70	0.59	0.39	0.27	0.25	2.43	0.25	5.17
	CI	12.67	12.67	10.53	10.53	126	0.07	3							0.04	0.07	0.02	0.09	0.02	0.22
	TEP	18.34	20.87	14.69	14.69	126	0.33	49	0.06	0.25	2.02		0.75	0.82	0.81	0.93	1.47	8.48	1.14	15.53
	ULM	13.67	13.67	11.70	11.70	126	0.12	6						0.10	0.20	0.07	0.08	0.29	0.06	0.74
	FR	60.00	60.00	23.70	23.70	126	3.84	1	0.02	0.31	0.14		0.03	0.01			0.09	3.26	0.11	3.84
	JU	18.20	18.20	14.48	14.48	126	0.27	30	0.04		1.63		0.77	0.94	0.63	0.53	0.68	2.96	0.69	8.14
	GO (S)	39.28	38.45	21.43	21.43	126	1.70	58	0.74	19.35	33.89		5.15	2.72	0.97	0.21	8.92	27.67	3.87	98.88
	ST (S)	50.87	51.44	23.74	23.74	126	2.71	53	0.78	46.24	27.92		2.86	0.81	0.18	0.03	14.52	50.96	7.18	143.52
	PA	29.33	29.33	21.13	21.13	126	0.67	3			0.73		0.30	0.18	0.09	0.01	0.12	0.59	0.10	2.02
	SA (L)	27.13	27.13	17.10	17.10	126	0.54	8		0.13	0.52		0.22	0.16	0.11	0.03	0.22	2.95	0.30	4.34
	SAC	16.67	16.67	13.50	13.50	126	0.18	3						0.11	0.04	0.02	0.03	0.35	0.04	0.55
Total U.A.: 23 B								891	4.02	114.86	134.56		32.61	27.03	19.50	14.43	39.50	220.02	35.44	602.51
Total General U.A.								891	4.02	114.86	134.56		32.61	27.03	19.50	14.43	39.50	220.02	35.44	602.51

Șef Ocol,
OCOLUL SILVIC FLĂMÂNZI

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,
birou teren

Acesta este un document generat din aplicația SUMAL 2.0 Ocol