OCOLUL SILVIC PUI
OCOLUL SILVIC PUI

02.10.2026
29.07.2026
APROBAT

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2600140801830

Unitate de Producție: I - Dreapta Strei
Denumire A.P.V: 40 Rachiteaua

Suprafață totală act - (ha): 6.0 Tratament: T. CVASIGRĂDINĂRITE (JARDINATORII) Natura Produsului: PRINCIPALE CODRU Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE Data inventarierii: 07.07.2026 Anul exploatării: 2027 Procedeul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PS0201HD Accesibilitate: 501-1000	Informații privind N.T.S.M. Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 7 cu un volum de - (mc): 4.55 Iescarii - (buc): cu un volum de - (mc):	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
		Răşinoase	439	776.92
		FAG	573	715.46
		Quercinee		
		Diverse tari	12	7.14
		Diverse moi		
		Total:	1024	1499.52

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
FAG	87.54	118.73		29.17	25.34	14.65	4.63	280.06	16.21	419.19	40.66	715.46
MESTEACĂN		0.90		0.61	0.48	0.33	0.06	2.38	0.51	4.25	0.29	7.14
MOLID	395.54	190.25	43.48	28.10	8.39		2.32	668.08	61.03	47.81	0.01	776.92
TOTAL	483.08	309.88	43.48	57.88	34.21	14.98	7.01	950.52	77.75	471.25	40.96	1499.52

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințiș utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție	H.	
97 A	6.00	22.96	95	28.00	50.00	3.00	9FA1MO	0.50	1499.52

U.A.	FA	ME	MO	Volum
97 A	715.46	7.14	776.92	1499.52
Total	715.46	7.14	776.92	1499.52

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creștere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
97 A	FA	29.55	34.07	22.98	22.98	95	1.25	573		87.54	118.73		29.17	25.34	14.65	4.63	16.21	419.19	40.66	715.46
	ME	29.83	29.83	20.96	20.96	95	0.59	12			0.90		0.61	0.48	0.33	0.06	0.51	4.25	0.29	7.14
	MO	40.50	42.33	29.08	29.08	95	1.77	439		395.54	190.25	43.48	28.10	8.39		2.32	61.03	47.81	0.01	776.92
Total U.A.: 97 A								1024		483.08	309.88	43.48	57.88	34.21	14.98	7.01	77.75	471.25	40.96	1499.52
Total General U.A.								1024		483.08	309.88	43.48	57.88	34.21	14.98	7.01	77.75	471.25	40.96	1499.52

Șef Ocol,

Pasconi Cosmin

DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA OCOLUL SILVIC Pui

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

D.S. Hunedoara
Ing. Oana Dan
Se propune aprobarea

Acesta este un document generat din aplicația SUMAL 2.0 Ocol