OCOLUL SILVIC GÂRDA
OCOLUL SILVIC GÂRDA

25.07.2023
APROBAT

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300325403530

Unitate de Producție: V - Arieșeni
Denumire A.P.V: 243 SARITOAREA

Suprafață totală act - (ha): 9.5
Tratament: T. PROGRESIVE (RACORDARE), ÎMPĂDURIRI
Natura Produsului: PRINCIPALE CODRU
Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE
Data inventarierii: 24.07.2023
Anul exploatării: 2027
Procedeul de inventariere: FIR CU FIR
Clocan forma CIRCULARĂ nr.: PP0702AB
Accesibilitate: 1001-1500

Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
Stâncării pe - (ha):	Răşinoase	224	164.1
Arbori putregăioşi - (buc):	FAG	121	135.39
cu un volum de - (mc):	Quercinee		
Iescarii - (buc):	Diverse tari		
cu un volum de - (mc):	Diverse moi		
	Total:	345	299.49

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
BRAD	20.63	21.52	10.51	7.70	1.50		0.48	62.34	6.93	8.16	0.01	77.43
FAG	6.66	23.69		4.00	2.42	0.98	0.11	37.86	2.16	95.37	8.41	135.39
MOLID	13.58	30.58	12.41	9.48	2.35		0.77	69.17	6.92	10.58		86.67
TOTAL	40.87	75.79	22.92	21.18	6.27	0.98	1.36	169.37	16.01	114.11	8.42	299.49

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințiș utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție	H.	
15 B	3.50	12.91	130	27.00	70.00	2.45	5MO 4BR 1FA	0.70	299.49

U.A.	BR	FA	MO	Volum
15 B	77.43	135.39	86.67	299.49
Total	77.43	135.39	86.67	299.49

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creștere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
15 B	BR	31.35	36.84	19.89	19.89	130	0.81	96	1.54	20.63	21.52	10.51	7.70	1.50		0.48	6.93	8.16	0.01	77.43
	FA	35.49	38.10	20.31	20.31	130	1.12	121	3.06	6.66	23.69		4.00	2.42	0.98	0.11	2.16	95.37	8.41	135.39
	MO	30.92	36.91	20.07	20.07	130	0.68	128	1.30	13.58	30.58	12.41	9.48	2.35		0.77	6.92	10.58		86.67
Total U.A.: 15 B								345	5.90	40.87	75.79	22.92	21.18	6.27	0.98	1.36	16.01	114.11	8.42	299.49
Total General U.A.								345	5.90	40.87	75.79	22.92	21.18	6.27	0.98	1.36	16.01	114.11	8.42	299.49

Șef Ocol.

Dobra Paul-Ovidiu

Întocmit,

ing. Toda Vasile

Birou Fond Forestier.

Verificat,

F.D.S. ALBA

corespunde conform
prevederi amenajament
- propun aprobarea

Acesta este un document generat din aplicația SUMAL 2.0 Ocol